

Da "Alessandro Scovotto" <alessandro.scovotto@gmail.com>

A "russoniello@comunepontecagnanofaiano.sa.it" <russoniello@comunepontecagnanofaiano.sa.it>

Data 27/07/2021

**Fwd: Lavori di rimozione e smaltimento di manufatti in cemento-amianto, presenti in Immobili di proprietà del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) - Inizio lavori e cronoprogramma**

---

----- Forwarded message -----

Da: <ufficiotecnico@pellicanoverde.it>

Date: ven 23 lug 2021 alle ore 17:29

Subject: Lavori di rimozione e smaltimento di manufatti in cemento-amianto, presenti in Immobili di proprietà del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) - Inizio lavori e cronoprogramma

To: <alessandro.scovotto@gmail.com>, <stias@tiscali.it>

buongiorno Ingegnere Alessandro Scovotto,

facendo seguito al sopralluogo odierno ed a quanto concordato per le vie brevi, si conferma **l'inizio dei lavori per il giorno mercoledì 28 luglio 2021, alle ore 08:00 circa**, come da seguente cronoprogramma (salvo esigenze di variazione):

- mercoledì 28/07/2021: edificio scolastico di Via Piave;
- giovedì 29/07/2021: edificio scolastico di Via Lago Lucrino;
- venerdì 30/07/2021: edificio scolastico Mar Tirreno;
- lunedì 02/08/2021 e martedì 03/08/2021: edificio scolastico Via Dante 1 e Via Dante 2;
- martedì 03/08/2021 e mercoledì 04/08/2021: edificio scolastico Via Palinuro 1 e Via Palinuro 2;
- giovedì 05/08/2021: Via Magellano e Via Liguria;
- venerdì 06/08/2021: Caserma dei Carabinieri;

successivamente verranno programmati gli interventi in Via Toscana e Via Salerno.

Come da accordi, si chiede di riportare nel Verbale di Consegna lavori, che l'area **UNICA di accantieramento e di accumulo rifiuti**, sarà allestita nell'area comunale sita tra Via Salerno e Parcheggio Centola.

Stralcio del Piano di Lavoro:

Comune di Pontecagnano Faiano



N. 0031640 27/07/2021

Classif: 6.9 E



#### d) Area di accumulo materiale

*I materiali contenenti amianto, una volta rimossi, imballati, sigillati ed etichettati, saranno conferiti in specifica area di cantiere, adibita a "zona di accumulo rifiuti", appositamente identificata.*



### ZONA ACCUMULO RIFIUTI

*I rifiuti saranno accumulati per codice CER, in modo da essere immediatamente individuabili.*

*Saranno prodotti i seguenti rifiuti contenenti o contaminati da amianto:*

- CER 170605 materiali da costruzione contenenti amianto (lastre, canne fumarie e vasche);
- CER 150202 dispositivi di protezione individuale utilizzati per le attività di bonifica;

*Considerato che sono oggetto dell'intervento n.12 fabbricati siti sul territorio comunale, e visto il limitato spazio disponibile in alcuni siti, potrà essere individuata un'unica area per l'accumulo dei rifiuti, debitamente indicata, delimitata e segnalata.*

*Il trasporto dei rifiuti, dal sito di rimozione alla "zona di accumulo" sarà gestita come "movimentazione di rifiuti nell'ambito del cantiere" ovvero senza essere accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti.*

*Il materiale sarà successivamente conferito presso impianto autorizzato al deposito preliminare o smaltimento finale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, ovvero:*

- a mezzo di trasportatore autorizzato;
- accompagnato con formulario di identificazione rifiuti;

cordiali saluti

**Geom. Carmine Ferrara**

**Pellicano Verde SpA**

Via Appia snc

85054 Muro Lucano (PZ)

tel. 0976-71745 / 71487

email: [ufficiotecnico@pellicanoverde.it](mailto:ufficiotecnico@pellicanoverde.it)

[www.pellicanoverde.it](http://www.pellicanoverde.it)



Mail priva di virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)